

## СПРАВКА

о ходе реализации государственной программы Республики Дагестан  
«Переселение лакского населения Новолакского района на новое место  
жительства и восстановление Ауховского района»  
за 2025 год

В 2025 году на реализацию мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Переселение лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановление Ауховского района» (далее Программа) были утверждены объемы финансирования в сумме 341,5 млн рублей, в том числе 233,0 млн рублей - средства федерального бюджета и 108,5 млн рублей - средства республиканского бюджета Республики Дагестан.

По состоянию на 1 января 2026 года профинансировано 340,9 млн рублей (99,8 % от утвержденного объема), в том числе 233,0 млн рублей - средства федерального бюджета.

Фактически освоено на отчетную дату 340,6 млн рублей (99,9% от выделенных средств).

За счет указанных средств в истекшем периоде предусматривалось строительство объекта «Реконструкция улично-дорожной сети с благоустройством и инженерными коммуникациями переселенческого Новолакского района (с. Новокули)» в рамках регионального проекта «Развитие инженерной инфраструктуры в селах Ахар, Шушия, Новочуртах, Дучи, Гамиях, Тухчар, Новолакское, Чапаево, Новокули».

На 2025 год в республиканском бюджете Республики Дагестан на строительство данного объекта предусмотрены средства в сумме 245,26 млн рублей (233,0 млн рублей — средства федерального бюджета и 12,26 млн рублей — средства республиканского бюджета РД). Техническая готовность объекта на 1 января 2026 года составляет 17,7% (по первому этапу строительства - 58%), что соответствует плановому значению.

По региональному проекту «Завершение строительства жилья в населенных пунктах переселенческого Новолакского района» в текущем году из республиканского бюджета Республики Дагестан выделены средства в размере 18,3 млн рублей на завершение строительства 4 жилых домов, завершаемых строительством в соответствии с вступившими в законную силу судебными решениями и 5 жилых домов, которые ранее не были завершены строительством по вине ненадлежащего исполнения условий государственных контрактов подрядной организацией, по которым финансирование осуществлено в полном объеме. По состоянию на 1 января 2026 года завершено строительством 9 жилых домов, кассовый расход составляет 18,3 млн рублей (т.е. 100% от выделенных средств).

Также, в рамках комплекса процессных мероприятий «Содержание и эксплуатация объектов коммунального хозяйства и дренажной системы переселенческих населенных пунктов Новолакского района» в республиканском бюджете Республики Дагестан на содержание и эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства и дренажной системы переселенческого Новолакского района были предусмотрены средства

в сумме 26,9 млн рублей. На 1 января 2026 года профинансировано 26,9 млн рублей, кассовый расход составляет 26,9 млн рублей (т.е. 100% от выделенных средств).

В текущем году на реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений» предусмотрено 48,2 млн рублей. По состоянию на 1 января 2026 года профинансировано 47,6 млн рублей, кассовый расход составляет 47,3 млн рублей (т.е. 98,1% от выделенных средств).

---

Сводная таблица о выделении и освоении финансовых средств на выполнение мероприятий по государственной программе на 2025 год

№	Наименование программы (по программе) Государственная программа Республики Дагестан	Описание и/или цель	Объем финансирования, предусмотренный программой на 2025 год (в соответствии с постановлением Правительства РД об утверждении государственной программы)				Увеличенный объем финансирования на отчетный год				Финансирование из средств на отчетный период				Освоено выделенных финансовых средств				Прочие оценки				
			в том числе за счет:		в том числе за счет:		в том числе за счет:		в том числе за счет:		в том числе за счет:		в том числе за счет:		в том числе за счет:								
			Федеральный бюджет	Бюджет Республики Дагестан	Федеральный бюджет	Бюджет Республики Дагестан	Федеральный бюджет	Бюджет Республики Дагестан	Федеральный бюджет	Бюджет Республики Дагестан	Федеральный бюджет	Бюджет Республики Дагестан	Федеральный бюджет	Бюджет Республики Дагестан	Федеральный бюджет	Бюджет Республики Дагестан	Федеральный бюджет	Бюджет Республики Дагестан					
1.	Переводные назначения населению Индустриального района на иные места жительства и поселения	Датпереселение	341 534,96	233 000,00	108 534,96	0,00	0,00	537 472,38	341 534,96	108 534,96	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	107 962,24	0,00	0,00	340 614,40	233 000,00	107 614,40	0,00	0,00	99,90
1.1	Реализация проекта «Образование инновационной инфраструктуры в с/с.п.п. Итуля, Локеринск, Ашчи, Геласко, Душар, Индустриальское, Чапково, Итгоули»		248 161,95	233 000,00	15 161,95	0,00	0,00	444 099,33	248 161,95	15 161,95	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	15 161,95	0,00	0,00	248 161,95	233 000,00	15 161,95	0,00	0,00	100,00
1.2	Реализация проекта «Закрытие старинных мечетей и массовых захоронений в Индустриальском районе»		18 289,92	0,00	18 289,92	0,00	0,00	18 289,96	18 289,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 289,96	0,00	18 289,96	0,00	0,00	100,00
1.3	Реализация проекта «Стимулирование развития образования»		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1.4	Комплексный проект «Инновационный «Содействие и развитие» на базе областного колледжального хозяйства и реализации системы адресных мероприятий в рамках программы Индустриального района»		26 907,21	0,00	26 907,21	0,00	0,00	26 907,22	26 907,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 907,21	0,00	0,00	26 907,21	0,00	26 907,21	0,00	0,00	100,00
1.5	Комплексный проект «Обеспечение качества высшего профессионального образования в Индустриальском районе»		48 175,87	0,00	48 175,87	0,00	0,00	48 175,87	48 175,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 603,19	0,00	0,00	47 258,35	0,00	47 258,35	0,00	0,00	99,27

Результаты реализации государственных программ Республики Дагестан "Переселение лакского населения Новоллакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района " за 3 кв 2025 года

№ п/п	Наименование государственной программы/подпрограммы/показателя/результата	Единица измерения	Значение показателя		Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению
			План на 2025	Факт за отчетный период	
1	2	3	4	5	6
1.	Государственная программа Республики Дагестан "Переселение лакского населения Новоллакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района "		9	9	показатель достигнут
1.1.	Показатель "Количество завершённых строительства жилых домов"	Единица	17,7	17,7	показатель достигнут
1.2.	Показатель "Техническая готовность объекта благоустройства"	Процент			
1.1.	Региональный проект 1 "Развитие инженерной инфраструктуры в селах Ахар, Шушия, Новочуртах, Дучи, Гамиях, Гужар, Новоллакское, Чапаево, Цовокули"				
1.1.1.	Показатель "Техническая готовность объекта "Реконструкция улично-дорожной сети с благоустройством и инженерными коммуникациями переселенческого Новоллакского района (с. Новокули)"	Процент	17,7	17,7	показатель достигнут
1.1.2.	Результат "Ввод в эксплуатацию объекта благоустройства"	Единица	0	0	ввод объекта в 2025 году не предусмотрен
1.1.3.	Результат "Получена государственная экспертиза по корректировке проектно сметной документации по объекту "Реконструкция улично-дорожной сети с благоустройством и инженерными коммуникациями переселенческого Новоллакского района, с. Новокули""	Единица	1	1	результат достигнут
1.2.	Региональный проект 2 "Завершение строительства жилья в населенных пунктах переселенческого Новоллакского района"				
1.2.1.	Показатель "Завершение строительства жилья в населенных пунктах переселенческого Новоллакского района (количество домов)"	Единица	9	9	показатель достигнут
1.2.2.	Результат "Количество жилых домов, завершённых строительством, которые ранее не были завершены строительством по вине ненадлежащего исполнения условий государственных контрактов подрядной организацией, по которым финансирование осуществлено в полном объеме"	Единица	5	5	результат достигнут
1.2.3.	Результат "Количество жилых домов, завершённых строительством в соответствии с вступившими в законную силу судебными решениями"	Единица	4	4	результат достигнут
1.3.	Комплекс процессных мероприятий 1 "Содержание и эксплуатация объектов коммунального хозяйства и дренажной системы переселенческих населенных пунктов Новоллакского района"	км	3,5	3,5	результат достигнут
1.3.1.	Результат "Отремонтирована дренажная сеть с насосными станциями"	км	18	21,4	результат достигнут (перевыполнен)
1.3.2.	Результат "Отремонтированы грунтовые дороги"	км	102	102	результат достигнут
1.3.3.	Результат "Отремонтированы водопроводные сети"				
1.4.	Комплекс процессных мероприятий 2 "Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений"				
1.4.1.	Показатель "Обеспечение деятельности Управления Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новоллакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района"	Процент	100	100,0	показатель достигнут
1.4.2.	Показатель "Обеспечение деятельности подведомственного учреждения ГКУ «Дирекция строящихся объектов «Новострой»"	Процент	100	99,0	

№ п/п	Наименование государственной программы/подпрограммы/показателя/результата	Единица измерения	План на 2025	Факт за отчетный период	несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению
		3	4	5	6
1	2				
1.4.3.	Результат "Обеспечена деятельность Управления Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения ласкского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района"	Процент	100	100,0	результат достигнут
1.4.4.	Результат "Обеспечена деятельность подведомственного учреждения ГКУ «Дирекция строящихся объектов «Новострой»"	Процент	100	99,0	