

**Информация**  
**об итогах финансово-экономической деятельности Управления**  
**Правительства Республики Дагестан по вопросам Переселения лакского**  
**населения Новолакского района на новое место жительства и**  
**восстановления Ауховского района (далее- Управление) за 2021 год**

В 2021 году работа Управления была направлена, в основном, на реализацию государственной программы Республики Дагестан «Переселение лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановление Ауховского района», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 29 сентября 2017 года № 223 (далее – Программа).

В связи с уточнением объемов финансирования, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, в истекшем году постановлениями Правительства Республики Дагестан от 24 марта 2021 года № 55 и от 22 декабря 2021 года № 347 в Программу были внесены соответствующие изменения.

В 2021 году на реализацию мероприятий Программы были утверждены объемы финансирования в сумме 565,65 млн рублей, в том числе 439,94 млн рублей - средства федерального бюджета и 125,71 млн рублей - средства республиканского бюджета Республики Дагестан.

По состоянию на 1 января 2022 года освоено (кассовые расходы) 539,93 млн рублей (95,5% от утвержденного объема), в том числе 430,23 млн рублей (97,8%) - средства федерального бюджета и 109,70 млн рублей - средства республиканского бюджета Республики Дагестан (87,3 %).

За счет указанных средств в истекшем году завершены строительством первая (с.Тухчар, с.Новолакское) и вторая (с.Чапаево, с.Новокули) очереди объекта «Наружные сети канализации и канализационные очистные сооружения переселенческого Новолакского района», «Водоочистные сооружения в с.Новокули переселенческого Новолакского района».

В рамках Программы в 2021 году, также, проводились работы по содержанию и эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства и дренажной системы в населенных пунктах переселенческого Новолакского района, по завершению строительства трех ранее недофинансированных жилых домов, а также выплаты единовременных пособий на хозяйственное обзаведение и транспортные расходы.

Информация о финансировании и освоении средств, выделенных в 2021 году на реализацию Программы в табличной форме, прилагается.

Кроме того, за счет средств, выделенных распоряжениями Правительства Республики Дагестан от 18.02.2021 г. №41-р и 29.07.2021 г. №278-р, восстановлен водоотводящий канал вдоль федеральной трассы протяженностью 5,6 км и разработана проектно-сметной документации на реконструкцию улично-дорожной сети с благоустройством и инженерными коммуникациями переселенческого Новолакского района (первый этап – с. Новокули). Завершение разработки ПСД с получением положительного заключения государственной экспертизы ожидается в 2022 году. Проработан с Минэкономразвития России

вопрос финансирования указанного объекта за счет средств федерального бюджета в 2023-2025 гг.

Также в 2021 году проводились работы по уменьшению объемов и количества объектов незавершенного строительства. Согласно «Сведениям о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства» (форма – 0503190) на 01.01.2021 года на балансе ГКУ «Дирекция «Новострой» состоял 293 объекта.

В 2021 году, по итогам проведенной работы, с 106 счета бухгалтерской отчетности ГКУ «Дирекция «Новострой» сняты 91 объект.

## ОТЧЕТ

о ходе реализации государственной программы Республики Дагестан  
"Переселение лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановление Ауховского района "  
за IV квартал 2021 года.

№ п/п	Наименование подпрограммы (раздела, мероприятия)	3	4	5	6	7	8	Значение индикатора		
								IV квартал 2021 года.	факт	процент выполнен
1	2							план	факт	процент выполнен
	Госпрограмма РД «Переселение лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановление Ауховского района»							9	10	11
		Источники финансирования	Плановые объемы финансирования на отчетный год из нормативного правового акта об утверждении программы, тыс.руб.	Выделено по программе на отчетный период тыс.руб.	Процент финансирования	Фактически использовано средств (перечислено со счета исполнителя) с начала года, тыс.руб.	Наименование индикатора (показателя эффективности мероприятия), ед. измерения			
		Всего, в том числе:	565 647,77	565 647,77	100%	539934,21				
		федеральный бюджет	439 935,87	439 935,87	100%	430227,24				
		республиканский бюджет РД	125 711,90	125 711,90	100%	109706,97				
		в том числе:								
1	"Первая очередь объекта "Наружные сети канализации и канализационные очистные сооружения, переселенческого Новолакского района" (с.Тухнар, с.Новолакское)	Всего, в том числе:	92 495,30	92 495,30	100%	92407,31	47,7 км 4,0 тыс.м.куб в сутки	47,7 км 4,0 тыс.м.куб в сутки	47,7 км 4,0 тыс.м.куб в сутки	100%
		федеральный бюджет	87 870,50	87 870,50	100%	87786,87				
		республиканский бюджет РД	4 624,80	4 624,80	100%	4620,44				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	"Вторая очередь объекта "Наружные сети канализации и канализационные очистные сооружения, переселенческого Новолакского района" (с. Чапаево, с.Новокули)	Всего, в том числе:	370 595,13	370 595,13	100%	360463,60	56,4 км			
		федеральный бюджет	352 065,37	352 065,37	100%	342440,37				
		республиканский бюджет РД	18 529,76	18 529,76	100%	18023,23				
3	Водоочистные сооружения в с. Новокули переселенческого Новолакского района	Всего, в том числе:	47 886,92	47 886,92	100%	47886,92	0,7 км 5,0 тыс.м.куб в сутки	0,7 км 5,0 тыс.м.куб в сутки	0,7 км 5,0 тыс.м.куб в сутки	100%
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0%	0,00				
		республиканский бюджет РД	47 886,92	47 886,92	100%	47886,92				
4	Разработка ПСД на объект "Реконструкция улично- дорожной сети с благоустройством и инженерными коммуникациями переселенческого Новолакского района (с.Новокули)"	Всего, в том числе:	30 913,32	30 913,32	100%	19359,92				
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0%	0,00				
		республиканский бюджет РД	30 913,32	30 913,32	100%	19359,92				
5	Содержание и экс- плуатация объектов жилищно-коммунального хозяйства и дренажной системы переселенческих населенных пунктов Новолакского района	Всего, в том числе:	18 000,00	18 000,00	100%	17885				
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0%	0				
		республиканский бюджет РД	18 000,00	18 000,00	100%	17885				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Капитальные вложения в объекты государственной собственности Республики Дагестан	Всего, в том числе:	1 757,10	1 757,10	100%	1 687,33				
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0%	0				
		республиканский бюджет РД	1 757,10	1 757,10	100%	1 687,33				
7	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	Всего, в том числе:	4 000,00	4 000,00	100%	244,13				
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0%	0,00				
		республиканский бюджет РД	4 000,00	4 000,00	100%	244,13				