

**Доклад**  
**о реализации государственной программы Республики Дагестан**  
**«Переселение лакского населения Новолакского района на новое место**  
**жительства и восстановлению Ауховского района» за 2022 год**

Государственная программы Республики Дагестан «Переселение лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановление Ауховского района», утверждена постановлением Правительства Республики Дагестан от 29 сентября 2017 года № 223 (далее – Программа).

В связи с уточнением объемов финансирования, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, в 2022 году постановлениями Правительства Республики Дагестан от 18 августа 2022 года № 265 и от 12 декабря 2022 года № 422 в Программу были внесены соответствующие изменения.

В 2022 году на реализацию мероприятий Программы были утверждены объемы финансирования в сумме 889,3 млн рублей, в том числе 603,6 млн рублей - средства федерального бюджета и 285,7 млн рублей - средства республиканского бюджета Республики Дагестан.

По состоянию на 1 января 2023 года освоено (кассовые расходы) 887,9 млн рублей (99,8% от утвержденного объема), в том числе 603,6 млн рублей (100%) - средства федерального бюджета и 284,3 млн рублей - средства республиканского бюджета Республики Дагестан (99,5 %).

За счет указанных средств в истекшем году осуществлялось строительство четырех детских садов в населенных пунктах Новокули (250 мест), Новолакское (140 мест), Тухчар (140 мест), Ахар (90 мест) переселенческого Новолакского района.

В соответствии с Соглашением, заключенным Правительством Республики Дагестан с Минэкономразвития России завершены строительством детские сады в населенных пунктах Новолакское (140 мест), Тухчар (140 мест), Ахар (90 мест), получены Разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.

По объекту «Дошкольная образовательная организация на 250 мест переселенческого Новолакского района с. Новокули, Республика Дагестан» ввод в эксплуатацию объекта в соответствии с заключенным контрактом предусмотрено до 1 апреля 2022 года. В настоящее время объект завершен строительством, получено, также Разрешения на ввод объектов в эксплуатацию (от 27.03.2023 г. № 05-526000-016-2023).

Кроме того, в истекшем году из республиканского бюджета Республики Дагестан выделены средства на завершение разработки проектно-сметной документации объекта «Реконструкция улично-дорожной сети с благоустройством и инженерными коммуникациями переселенческого Новолакского района (I этап - с.Новокули)» (12,07 млн. рублей), а также на разработку проектно-сметной документации 6 типов жилых домов (10,17 млн. рублей).

По состоянию на 01.01.2023 г. завершены работы по разработке проектно-сметной документации указанных объектов, получены заключения государственной экспертизы.

В рамках Программы в 2022 году проводились работы по содержанию и эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства и дренажной системы в населенных пунктах переселенческого Новолакского района, по завершению строительства жилья в переселенческом Новолакском районе.

На указанные цели в 2022 году были утверждены объемы финансирования в сумме 69,07 млн. рублей (средства республиканского бюджета Республики Дагестан). По состоянию на отчетную дату освоено 68,93 млн. рублей. Остаток средств в сумме 0,14 млн. рублей (конкурсная уступка) возвращен в бюджет.

Приложение №3

**Оценка достижения значений целевых индикаторов государственной программы Республики Дагестан «Переселение дагестанского населения Новоласкского района на новое место жительства и восстановление Ауховского района» за 2022 год.**

№	Наименование индикатора государственной программы	Единица измерения	Значение индикатора		
			2022 год	2022 год	отклонение в %
			утверждено государственной КД	достигнуто	
1			4	5	6
1	Детский сад №2 на 140 мест в с. Новоласкское переселенческого Новоласкского района	мест	140	140	
2	Детский сад на 140 мест в с. Тухчар переселенческого Новоласкского района	мест	140	140	
3	Детский сад на 90 мест в с. Азар переселенческого Новоласкского района	мест	90	90	
4	"Вторая очередь" объекта "Наружные сети канализации и канализационные очистные сооружения переселенческого Новоласкского района" (с/д.п.с. с. Новокли) "	км	56,4	56,4	

И.о. руководителя ГКУ "Дирекция "Новострой"

Курбанов М.К.

**Оценка объемов финансирования реализации  
мероприятий государственной программы Республики Дагестан**

**"Переселение лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановление Ауховского района"  
за 2022 год.**

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы)	Ответ- ственный исполни- тель	Объем финансирования, предусмотренный в программе на 2022 г. (в соответствии с постановлением Правительства РД об утверждении государственной программы)					Предусмотрено в республи- канском бюджете РД на 2022 год	Фактически выделено финансовых средств на отчетный период					Освоено выделенных финансовых средств, всего				
			Всего	в том числе за счет:					Всего	в том числе за счет:				Всего	в том числе за счет:			
				федерального бюджета	республиканс кого бюджета	местного бюджета	внебюджетны х источников			федерального бюджета	республиканс кого бюджета	местного бюджета	внебюджетны х источников		федерального бюджета	республиканс кого бюджета	местного бюджета	внебюджетны х источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Государственная программа Республики Дагестан "Переселение лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановление Ауховского района" - Всего		891238,26	603587,68	287650,58	0,00	0,00	889323,21	889323,21	603587,70	285735,51	0,00	0,00	887899,10	603587,70	284311,40	0,00	0,00
	в том числе:																	
1	Дошкольная образовательная организация на 250 мест в с Новокули переселенческого Новолакского района Республики Дагестан		304324,56	261358,68	42965,88	0,00	0,00	304269,54	304269,54	261358,70	42910,84	0,00	0,00	303553,81	261358,70	42195,11	0,00	0,00
2	Детский сад №2 на 140 мест в с. Новолакское переселенческого Новолакского района		170046,99	119210,30	50836,69	0,00	0,00	169421,61	169421,61	119210,30	50211,31	0,00	0,00	169421,60	119210,30	50211,30	0,00	0,00
3	Детский сад на 140 мест в с. Тухчар переселенческого Новолакского района		179467,09	123842,00	55625,09	0,00	0,00	178555,74	178555,74	123842,00	54713,74	0,00	0,00	178525,24	123842,00	54683,24	0,00	0,00
4	Детский сад на 90 мест в с. Ахар переселенческого Новолакского района		146087,98	99176,70	46911,28	0,00	0,00	145764,68	145764,68	99176,70	46587,98	0,00	0,00	145764,68	99176,70	46587,98	0,00	0,00
5	Содержание и эксплуатация объектов жилищно- коммунального хозяйства и дренажной системы переселенческих населенных пунктов Новолакского района		18000,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	18000,00	18000,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	17861,87	0,00	17861,87	0,00	0,00

	в том числе																
6	Завершение строительства жилья в селах Ахар, Шушня, Новочуртах, Дучи, Гамнях, Тухчар, Новолакское, Чапаево, Новокули	51071,90	0,00	51071,90	0,00	0,00	51071,90	51071,90	0,00	51071,90	0,00	0,00	51071,90	0,00	51071,90	0,00	0,00
7	Проектно-изыскательские работы на строительство многоквартирных жилых домов тип-1, тип-2, тип-3, тип-4, тип-5, тип-6 с приусадебным участком в с Новолакское переселенческого Новолакского района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10169,69	10169,69	0,00	10169,69	0,00	0,00	9629,98	0,00	9629,98	0,00	0,00
	в том числе:																
	тип-1												1610,73	0,00	1610,73		
	тип-2												1656,43	0,00	1656,43		
	тип-3												1622,82	0,00	1622,82		
	тип-4												1633,50	0,00	1633,50		
	тип-5												1643,33	0,00	1643,33		
	тип-6												1463,17	0,00	1463,17		
8	Завершение разработки ПСД на объект "Реконструкция улично-дорожной сети с благоустройством и инженерными коммуникациями переселенческого Новолакского района (с.Новокули)" с прохождением госэкспертизы	22239,74	0,00	22239,74	0,00	0,00	12070,05	12070,05	0,00	12070,05	0,00	0,00	12070,02	0,00	12070,02	0,00	0,00

И.о. руководителя ГКУ "Дирекция "Новострой"



Курбанов М.К.

О Т Ч Е Т

о ходе реализации государственной программы Республики Дагестан  
 «Переселение лаского населения Новолаского района на новое место жительства и восстановление Ауховского района»  
 за 2022 год.

№ п/п	Наименование подпрограммы (раздела, мероприятия)	источники финансирования	Плановые объемы финансирования на отчетный год из нормативного правового акта об утверждении программы, тыс.руб.	Выделено по программе на отчетный период, тыс.руб.	Процент финансирования	Фактически исполнено средств (перечислено со счета исполнителя) с начала года, тыс.руб.	Наименование индикатора (показатели эффективности мероприятия), ед. измерения	Значение индикатора за 2022 год		процент выполнения
								план	факт	
1	Госпрограмма РД «Переселение лаского населения Новолаского района на новое место жительства и восстановление Ауховского района»	Всего, в том числе:	891 238,26	889 323,21	100%	887899,10	-	-	-	
		Федеральный бюджет	603 587,68	603 587,70		603 587,70				
		республиканский бюджет РД в том числе:	287 650,58	285 735,51		284 311,40				
1	Целевая программа «Образовательная организация на 250 мест в с.Новокули переселенческого Новолаского района Республики Дагестан»	Всего, в том числе:	304 324,56	304 269,54	100%	303553,81	250 мест	-	-	
		Федеральный бюджет	261 358,68	261 358,70	100%	261 358,70				
		республиканский бюджет РД	42 965,88	42 910,84	100%	42 195,11				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Детский сад №2 на 140 мест в с. Новолакское переселенческого Новолакского района	Всего, в том числе:	170 046,99	169 421,61	100%	169 421,60	140 мест	140 мест	140 мест	100%
		Федеральный бюджет	119 210,30	119 210,30	100%	119 210,30				
		Республиканский бюджет РД	50 836,69	50 211,31	100%	50 211,30				
2	Детский сад на 140 мест в с. Тухчар переселенческого Новолакского района	Всего, в том числе:	179 467,09	178 555,74	100%	178 525,24	140 мест	140 мест	140 мест	100%
		Федеральный бюджет	123 842,00	123 842,00	100%	123 842,00				
		Республиканский бюджет РД	55 625,09	54 713,74	100%	54 683,24				
3	Детский сад на 90 мест в с. Ахар переселенческого Новолакского района	Всего, в том числе:	146 087,98	145 764,68	100%	145 764,68	90 мест	90 мест	90 мест	100%
		Федеральный бюджет	99 176,70	99 176,70	100%	99 176,70				
		Республиканский бюджет РД	46 911,28	46 587,98	100%	46 587,98				
4	Содержание и эксплуатация объектов жилищно-коммунального хозяйства и дренажной системы переселенческих населенных пунктов Новолакского района	Всего, в том числе:	18 000,00	18 000,00	100%	17 861,87				
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0%	0,00				
		Республиканский бюджет РД	18 000,00	18 000,00	100%	17 861,87				
5	Завершение строительства жилья в селах Ахар, Шувши, Новокурта, Луца, Гайлах, Тухчар, Новолакское, Чаново, Новогули	Всего, в том числе:	51 071,90	51 071,90	100%	51 071,90				
		Федеральный бюджет	0,00	0,00		0,00				
		Республиканский бюджет РД	51 071,90	51 071,90	100%	51 071,90				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Проектно-изыскательские работы на строительство объектов жилищно-коммунального назначения: 1-тип-2-тип-3-тип-4-тип-5-тип-6 с прилегающим участком в с. Новоласкино	Всего, в том числе:	10 169,69	10 169,69	100%	9629,98				
		Федеральный бюджет	0,00	0,00		0,00				
		Региональный бюджет РД	10 169,69	10 169,69	100%	9629,98				
8	Завершение разработки ПСД на объект: "Реконструкция Улично-дорожной сети с благоустройством и инженерными коммуникациями"	Всего, в том числе:	12 070,05	12 070,05	100%	12070,02				
		Федеральный бюджет	0,00	0,00		0,00				
		Региональный бюджет РД	12 070,05	12 070,05	100%	12 070,02				

И.о. руководителя ГКУ "Дирекция "Новострой"



Курбанов М.К.