

Информация
о реализации государственной программы Республики Дагестан
«Переселение лакского населения Новолакского района на новое место
жительства и восстановлению Ауховского района» за 2021 год

Государственная программы Республики Дагестан «Переселение лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановление Ауховского района», утверждена постановлением Правительства Республики Дагестан от 29 сентября 2017 года № 223 (далее – Программа).

В связи с уточнением объемов финансирования, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, в истекшем году постановлениями Правительства Республики Дагестан от 24 марта 2021 года № 55 и от 22 декабря 2021 года № 347 в Программу были внесены соответствующие изменения.

В 2021 году на реализацию мероприятий Программы были утверждены объемы финансирования в сумме 565,65 млн рублей, в том числе 439,94 млн рублей - средства федерального бюджета и 125,71 млн рублей - средства республиканского бюджета Республики Дагестан.

По состоянию на 1 января 2022 года освоено (кассовые расходы) 539,93 млн рублей (95,5% от утвержденного объема), в том числе 430,23 млн рублей (97,8%) - средства федерального бюджета и 109,70 млн рублей - средства республиканского бюджета Республики Дагестан (87,3 %).

За счет указанных средств в истекшем году осуществлялось строительство следующих объектов:

«Первая очередь объекта «Наружные сети канализации и канализационные очистные сооружения, переселенческого Новолакского района» (с.Тухчар, с.Новолакское)»

На строительство объекта в 2021 году выделено 92,50 млн. рублей, в том числе 87,87 млн. рублей – средства федерального бюджета и 4,62 млн. рублей – средства республиканского бюджета Республики Дагестан.

По состоянию на отчетную дату освоено (кассовое выполнение) 92,41 млн. рублей, в том числе 87,79 млн. рублей – средства федерального бюджета и 4,62 млн. рублей – средства республиканского бюджета Республики Дагестан.

Неосвоенный остаток в сумме 0,09 млн. рублей (экономия), в том числе 0,08 млн. рублей – средства федерального бюджета, возвращен в бюджет.

Объект завершен строительством, получено Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации (ЗОС) и Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;

«Вторая очередь объекта «Наружные сети канализации и канализационные очистные сооружения, переселенческого Новолакского района» (с.Чапаево, с.Новокули)»

На строительство объекта в 2021 году выделено 370,69 млн. рублей, в том числе 352,06 млн. рублей – средства федерального бюджета и 18,53 млн. рублей – средства республиканского бюджета Республики Дагестан.

По состоянию на отчетную дату освоено (кассовое выполнение) 360,46 млн. рублей, в том числе 342,44 млн. рублей – средства федерального бюджета и 18,02 млн. рублей – средства республиканского бюджета Республики Дагестан.

Неосвоенный остаток в сумме 10,13 млн. рублей (экономия), в том числе 9,62 млн. рублей – средства федерального бюджета, возвращен в бюджет.

Объект завершен строительством. В настоящее время ведется работа по подготовке документов для получения ЗОС и Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

«Водоочистные сооружения в с.Новокули, переселенческого Новолакского района»

На строительство объекта в 2021 году выделено 47,89 млн. рублей (средства республиканского бюджета Республики Дагестан). Указанные средства в истекшем году освоены в полном объеме.

В настоящее время ведется работа по подготовке документов для получения ЗОС и Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

«Реконструкция улично-дорожной сети с благоустройством и инженерными коммуникациями переселенческого Новолакского района (I этап - с.Новокули)» (разработка ПСД)

На разработку проектно-сметной документации данного объекта распоряжением Правительства Республики Дагестан от 29 июля 2021 года № 278-р в истекшем году были выделены средства в объеме 30,91 млн. рублей.

По состоянию на отчетную дату освоено 19,36 млн. рублей. Неосвоенный остаток в сумме 11,55 млн. рублей, в том числе 3,11 млн. рублей экономия, образовавшаяся в результате проведения конкурсных процедур, возвращен в бюджет.

Завершение разработки ПСД с получением положительного заключения государственной экспертизы ожидается в 2022 году.

В рамках Программы в истекшем году проводились работы по содержанию и эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства и дренажной системы в населенных пунктах переселенческого Новолакского района, по завершению строительства трех ранее недофинансированных жилых домов, а также выплаты единовременных пособий на хозяйственное обзаведение и транспортные расходы.

На указанные цели в 2021 году были утверждены объемы финансирования в сумме 23,76 млн. рублей (средства республиканского бюджета Республики Дагестан). По состоянию на отчетную дату освоено 19,82 млн. рублей.

**Оценка объемов финансирования реализации
мероприятий государственной программы Республики Дагестан
"Переселение лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановление Ауховского района "
за 2021 год.**

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы)	Ответственный исполнитель	Объем финансирования, предусмотренный в программе на 2021 г. (в соответствии с постановлением Правительства РД об утверждении государственной программы)				Предусмотрено в республиканском бюджете РД на 2021 год	Фактически выделено финансовых средств на отчетный период				Освоено выделенных финансовых средств						
			в том числе за счет:					в том числе за счет:				в том числе за счет:						
			Всего	федерального бюджета	республиканского бюджета	муниципального бюджета		внебюджетных источников	Всего	федерального бюджета	республиканского бюджета	муниципального бюджета	внебюджетных источников	Всего	федерального бюджета	республиканского бюджета	муниципального бюджета	внебюджетных источников
1	Всего	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			565647,77	439935,87	125711,90	0,00	0,00	565647,77	565647,77	439935,87	125711,90	0,00	0,00	539934,21	430227,24	109706,97	0,00	0,00
	в том числе:																	
1	"Первая очередь объекта "Наружные сети канализации и канализационные очистные сооружения, переселенческого Новолакского района " (с.Тухар, с.Новолакское)"		92495,30	87870,50	4624,80	0,00	0,00	92495,30	92495,30	87870,50	4624,80	0,00	0,00	92407,31	87786,87	4620,44	0,00	0,00
2	"Вторая очередь объекта "Наружные сети канализации и канализационные очистные сооружения, переселенческого Новолакского района " (с.Чапаево, с.Новоки)"		370595,13	352065,37	18529,76	0,00	0,00	370595,13	370595,13	352065,37	18529,76	0,00	0,00	360463,60	342440,37	18023,23	0,00	0,00
3	Водоочистные сооружения в с. Новокули переселенческого Новолакского района		47886,92	0,00	47886,92	0,00	0,00	47886,92	47886,92	0,00	47886,92	0,00	0,00	47886,92	0,00	47886,92	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	Разработка ПСД на объект "Реконструкция улично-дорожной сети с благоустройством и инженерными коммуникациями переселенческого Новолаского района (с.Новокули)"		30913,32	0,00	30913,32			30913,32	30913,32	0,00	30913,32			19359,92	0,00	19359,92	0,00	0,00
5	Содержание и эксплуатация объектов жилищно-коммунального хозяйства и дренажной системы переселенческих населенных пунктов Новолаского района		18000,00	0,00	18000,00		0,00	18000,00	18000,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	17885,00	0,00	17885,00	0,00	0,00
6	Капитальные вложения в объекты государственной собственности Республики Дагестан		1757,10	0,00	1757,10		0,00	1757,10	1757,10	0,00	1757,10	0,00	0,00	1687,33	0,00	1687,33	0,00	0,00
7	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств		4000,00	0,00	4000,00		0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	244,13	0,00	244,13	0,00	0,00