

Информация
о реализации государственной программы Республики Дагестан
«Переселение лакского населения Новолакского района на новое место
жительства и восстановление Ауховского района» за 2019 год.

Государственной программы Республики Дагестан «Переселение лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановление Ауховского района», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 29 сентября 2017 года № 223 (далее – Программа).

В связи с уточнением объемов финансирования, выделяемых на реализацию мероприятий Программы в истекшем году постановлениями Правительства Республики Дагестан от 5 марта 2019 года № 45 и от 23 декабря 2019 года № 334 в Программу были внесены соответствующие изменения.

В 2019 году на реализацию Программы были утверждены объемы финансирования в сумме **731,68 млн рублей**, в том числе **577,52 млн рублей** - средства федерального бюджета и **154,16 млн рублей** - средства республиканского бюджета Республики Дагестан.

Правительством Республики Дагестан заключено 2 соглашения и 2 дополнительных соглашения с главными распорядителями средств федерального бюджета с Минкавказом России о выделении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на строительство наружных сетей канализации и канализационных очистных сооружений (от 14 февраля 2019 года № 370-07-2019-006) и на строительство 3 детских садов в селах Шушия, Дучи и Гамиях (от 23 декабря 2019 года № 370-09-2019-002).

Управлением совместно с ГКУ «Дирекция «Новострой» по объектам, предусмотренным финансированию за счет средств федерального бюджета, были подготовлены и в установленные законодательством сроки представлены главному распределителю средств федерального бюджета пакет документов для заключения указанных соглашений в соответствии с пунктом 17 постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 года № 716.

Кассовые расходы за истекший год составили **565,77 млн рублей**, в том числе **425,34 млн рублей** - средства федерального бюджета и **140,43 млн рублей** – средства республиканского бюджета Республики Дагестан.

За счет указанных средств в 2019 году:

завершено строительством «Наружные сети канализации и канализационные очистные сооружения, переселенческого Новолакского района (с.Ахар, с.Шушия, с. Новочуртах, с.Дучи, с. Гамиях)

(протяженность 59,0 км, мощность очистных сооружений – 3,5 тыс. м³/в сутки).

На завершение объекта в 2019 году выделено 241,6 млн рублей, в том числе за счет федерального бюджета 229,5 млн рублей, за счет республиканского бюджета 12,1 млн рублей. Объект завершен строительством. В ходе строительства достигнута экономия по объекту в объеме 10,5 млн рублей. Получено заключение Ростехнадзора о соответствии законченного строительством объекта требованиям проектной документации и нормативных правовых актов. Объект включен в реестр государственного имущества Республики Дагестан;

приобретено оборудование по объекту «Первая очередь объекта «Наружные сети канализации и канализационные очистные сооружения, переселенческого Новолакского района» (с.Тухчар, с.Новолакское)».

В 2019 году, согласно заключенного Соглашения с Минкавказом России, предусмотрены были средства в сумме 238,3 млн рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 226,4 млн рублей, за счет республиканского бюджета 11,9 млн рублей.

Конкурсные процедуры были проведены в октябре-ноябре 2019 г. по 3 лотам.

По первому лоту на приобретение оборудования в сумме 103,5 млн рублей, в том числе за счет федерального бюджета 98,3 млн рублей приобретено технологическое оборудование. Контракт исполнен на 100%.

По третьему лоту на выполнение строительно-монтажных работ (с учетом 2020 г.), в сумме 436,9 млн рублей, отменен решением Дагестанского УФАС России от 6 декабря 2019 года.

В связи с сжатыми сроками, повторное проведение конкурсных процедур оказалось технически невозможными, что послужило причиной не освоения средств 2019 г. в сумме 134,8 млн рублей в том числе за счет федерального бюджета 128,0 млн рублей, за счет республиканского бюджета 6,8 млн рублей;

начато строительство с вводом в эксплуатацию в 2020 году 3 детских садов в селах Гамиях, Шушия и Дучи переселенческого Новолакского района.

В 2019 году начато строительство трех детских садов с вводом в эксплуатацию в 2020 году в с.Гамиях на 140 мест, в с.Дучи на 90 мест и в с.Шушия на 90 мест.

На указанные цели в истекшем году выделены средства в объеме 128,0 млн рублей (100% от предусмотренного объема), в том числе 121,6 млн рублей – средства федерального бюджета и 6,4 млн рублей – средства республиканского бюджета Республики Дагестан.

Освоено в 2019 году 113,1 млн. рублей (88,4 % от выделенных средств). Не освоенные средства в сумме 14,9 млн рублей, в том числе 2,1 млн. рублей уступка по торгам, возвращены в бюджет.

Техническая готовность объектов - 37%.

На завершение указанных объектов в 2020 году из республиканского бюджета Республики Дагестан предусмотрены средства в объеме 180,3 млн рублей. Завершение строительства планируется до 1 июля 2020 года;

произведен капитальный ремонт линий электропередач в 6 населенных пунктах.

Электроснабжение населенных пунктов производится по временной схеме, утвержденной в 1991-1992 годы, из-за слабого напряжения часто происходит перебои.

За период с 1992 года по 2019 годы на электрификацию средства из федерального бюджета не выделялись.

Из-за отсутствия финансирования, сложилась напряженная ситуация по энергообеспечению 9-ти переселенческих сел Новолакского района. Постоянные отключения, низкое напряжение в сетях, частые выходы из строя трансформаторных подстанций, низковольтных уличных сетей, вызывает серьезные нарекания и постоянные недовольства населения.

В 2019 году выполнены работы по капитальному ремонту линий электропередач с заменой трансформаторных подстанций в 6 населенных пунктах переселенческого Новолакского района, в том числе осуществлено замена 20 подстанций. На указанные цели из республиканского бюджета Республики Дагестан выделено 45,97 млн. рублей, освоено 41,6 млн рублей.

Кроме того, в истекшем году разработана проектно-сметная документация на объекты, строительство которых предполагается в 2020 и последующие годы («Водоочистные сооружения в с.Новокули, переселенческого Новолакского района», "Строительство ВЛ-10 кВ от подстанции "НИИСХ" до с.Новокули", "Детский сад на 250 мест в с.Новокули"), оплачены расходы на содержание и эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства и дренажной системы переселенческих населенных пунктов Новолакского района и произведены выплаты единовременного пособия 17 переселенческим семьям.

**Оценка достижения значений целевых индикаторов государственной программы Республики Дагестан
"Переселение лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановление Ауховского района "
за 2019 год**

Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение целевого индикатора					Причины отклонения
		Утверждено в государственной программе Республики Дагестан	Достигнуто	Отклонение в процентах достигнуто/утверждено) 100%	Оценка в баллах		
1	2	3	4	5	6	7	
Наружные сети канализации и канализационные очистные сооружения, переселенческого Новолакского района (с.Ахар, с.Шушия, с.Новочуртах, с.Дучи, с.Гамиях)							
протяженность канализационных сетей	км	59,0	59,0	100	100		
производительность очистных сооружений	м3/в сутки	3500	3500	100	100		

Информация о ходе реализации мероприятий государственной программы Республики Дагестан
 «Переселение лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановление Ауховского района» на период 2016-2025 годов
 за 2019 год

Наименование мероприятий	Краткая информация о ходе реализации мероприятий	Предложения по дальнейшей реализации мероприятий
<p>1. «Наружные сети канализации канализационные очистные сооружения переселенческого Новолакского района» (с.Ахар, с.Шушия, с.Новочуртах, с.Дучи, с.Гамиях)</p>	<p>На завершение объекта в 2019 году выделено было 241596,0 тыс.рублей, в том числе за счет федерального бюджета 229 516,2 тыс.рублей, за счет республиканского бюджета 12 079,8 тыс.рублей. Строительство объекта завершено в полном объеме. Получено заключение Ростехнадзора о соответствии законченного строительством объекта согласно требованиям проектной документации и нормативных правовых актов. Выделенные средства полностью освоены. При этом достигнута экономия по объекту 10,5 млн.рублей.</p>	
<p>2. «Первая очередь объекта «Наружные сети канализации и канализационные очистные сооружения переселенческого Новолакского района» (с.Тухчар, с.Новолакское)»</p>	<p>На 2019 год, согласно заключенного Соглашения с Минкавказом России, предусмотрены были средства в сумме 238 287,6 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 226 373,2 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета 11 914,4 тыс. рублей. Конкурсные процедуры были проведены в октябре-ноябре 2019 г. по 3 лотам. По первому лоту на приобретение оборудования в сумме 103 525,4 тыс. рублей, в том числе за счет</p>	<p>Необходимо обращение Правительства Республики Дагестан в Минкавказ России о возврате неиспользованных средств федерального бюджета в сумме 128 024,1 тыс. рублей и по детским садам – 12 155,02 тыс. рублей.</p>

	<p>Федерального бюджета 98 349,1 тыс. рублей приобретено технологическое оборудование. Контракт исполнен на 100%.</p> <p>По третьему лоту на выполнение СМР с учетом 2020г., в сумме 436 855,4 тыс. рублей, отменен решением Дагестанского УФАС России от 6.12.2019 г.</p> <p>В связи с сжатými сроками, повторное проведение конкурсных процедур оказалось технически невозможными, что послужило причиной не освоения средств 2019 г. в сумме 134 762,2 тыс. рублей в том числе за счет федерального бюджета 128 024,1 тыс. рублей.</p>	
<p>3. Детские сады в с.Гамиях на 140 мест, в с.Дучи на 90 мест, в с.Шушия на 90 мест.</p>	<p>На строительство детских садов в 2019 году было предусмотрено всего 128 035,42 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 121 633,65 тыс. рублей.</p> <p>Предусмотренные объемы СМР по детским садам освоены в полном объеме.</p> <p>Учитывая, что средства из федерального бюджета поступили 27.12.2019г. не прошли платежи на поставку оборудования в сумме 12155,02 тыс. рублей, за счет федерального бюджета, за счет республиканского бюджета – 639,74 тыс. рублей.</p> <p>Ввод объектов предусмотрен в 2020 году.</p>	

Сведения о выделении и освоении финансовых средств на выполнение мероприятий государственной программы Республики Дагестан "Переселение льякского населения Новолякского района на новое место жительства и восстановление Ауховского района" на 2019 год

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы)	Ответственный исполнитель	Объем финансирования, предусмотренный в программе на 2019 год (в соответствии с постановлением Правительства РД об утверждении государственной программы)								Фактически выделено финансовых средств на отчетный период								Освоено выделенных финансовых средств				
			Всего:	в том числе за счет:				предусмотрено в республиканском бюджете РД на 2019 год	Всего:	в том числе за счет:				Всего:	в том числе за счет:								
				федерального бюджета	республиканского бюджета	муниципального бюджета	внебюджетных источников			федерального бюджета	республиканского бюджета	муниципального бюджета	внебюджетных источников		федерального бюджета	республиканского бюджета	муниципального бюджета	внебюджетных источников					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	Всего:		732 337,42	577 523,06	154 814,36	-	-	154 158,15	731 681,21	577 523,06	154 158,15	-	-	565 771,46	425 336,45	140 435,01	-	-					
1	Детский сад в с.Гымык на 140 мест		43 049,62	40 897,14	2 152,48	-	-	2 152,48	43 049,62	40 897,14	2 152,48	-	-	38 377,47	36 458,60	1 918,87	-	-					
2	Детский сад в с.Дучи на 90 мест		42 492,90	40 368,26	2 124,64	-	-	2 124,64	42 492,90	40 368,26	2 124,64	-	-	37 604,95	35 724,70	1 880,25	-	-					
3	Детский сад в с.Шуши на 90 мест		42 492,90	40 368,26	2 124,64	-	-	2 124,64	42 492,90	40 368,26	2 124,64	-	-	37 156,51	35 298,68	1 857,83	-	-					
4	"Наружные сети канализации и очистные сооружения, переселенческого (с.Ахар, с.Шуши, с.Новорутух, с.Дучи, с.Гымык)		241 596,02	229 516,22	12 079,80	-	-	12 079,80	241 596,02	229 516,22	12 079,80	-	-	231 058,23	219 505,32	11 552,91	-	-					
5	"Первая очередь объекта "Наружные сети канализации и очистные сооружения, переселенческого (с.Тухвар, с.Новолякское)"		238 287,56	226 373,18	11 914,38	-	-	11 914,38	238 287,56	226 373,18	11 914,38	-	-	103 525,42	98 349,15	5 176,27	-	-					
6	Строительство ВД-10 вВ от ПС "НИИСХА" до переселенческого Новолякского района		656,21	-	656,21	-	-	656,21	656,21	-	656,21	-	-	620,38	-	620,38	-	-					
7	Проектные работы		58 207,98	-	58 207,98	-	-	57 551,77	58 207,98	-	57 551,77	-	-	56 219,97	-	56 219,97	-	-					
8	Содержание и эксплуатация объектов жилищно-коммунального хозяйства и дренажной системы переселенческих Поселки, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме гражданских коритативных областей		63 899,00	-	63 899,00	-	-	63 899,00	63 899,00	-	63 899,00	-	-	59 553,30	-	59 553,30	-	-					
			1 655,23	-	1 655,23	-	-	1 655,23	1 655,23	-	1 655,23	-	-	1 655,23	-	1 655,23	-	-					

Отчет
о ходе реализации мероприятий госпрограммы РД
"Переселение лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановление Ауховского района"
за 2019 год

№ п/п	Наименование подпрограммы (раздела, мероприятия)	Источники финансирования	Плановые объемы финансирования на отчетный год из нормативного правового акта об утверждении программы, тыс.руб.	Выделено по программе на отчетный период тыс.руб.	Процент финансирования	Фактически использовано средств (перечислено со счета исполнителя) с начала года, тыс.руб.	Наименование индикатора (показателя эффективности мероприятия), ед. измерения	Значение индикатора		процент выполнения
								2019 год	план	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего, в том числе:	732337,42	731681,21	99,90	565771,46				
		федеральный бюджет	577523,06	577523,06	100,0	425336,45		-	-	-
		республиканский бюджет РД	154814,36	154158,15	99,30	140435,01				
		в том числе:								
1	Детский сад в с.Гамиях на 140 мест	Всего, в том числе:	43049,62	43049,62	100,0	38377,47		0,0	0	
		федеральный бюджет	40897,14	40897,14	100,0	36458,60				
		республиканский бюджет РД	2152,48	2152,48	100,0	1918,87				
2	Детский сад в с.Дучи на 90 мест	Всего, в том числе:	42492,90	42492,90	100,0	37604,95		0,0	0	
		федеральный бюджет	40368,26	40368,26	100,0	35724,70				
		республиканский бюджет РД	2124,64	2124,64	100,0	1880,25				
3	Детский сад в с.Шушия на 90 мест	Всего, в том числе:	42492,90	42492,90	100,0	37156,51		0,0	0	
		федеральный бюджет	40368,26	40368,26	100,0	35298,68				
		республиканский бюджет РД	2124,64	2124,64	100,0	1857,83				
4	"Наружные сети канализации и канализационные очистные сооружения, переселенческого Новолакского района" (с.Ахар, с. Шушия, с.Новочуртах, с. Дучи, с. Гамиях)	Всего, в том числе:	241596,02	241596,02	100,0	231058,23	км	59	59	100%
		федеральный бюджет	229516,22	229516,22	100,0	219505,32	Тыс. м. куб в сутки	3,5	3,5	
		республиканский бюджет РД	12079,80	12079,80	100,0	11552,91				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	"Первая очередь объекта "Наружные сети канализации и канализационные очистные сооружения, переселенческого Новолакского района" (с.Тухчар, с.Новолакское)"	Всего, в том числе:	238287,56	238287,56	100,0	103525,42				
		федеральный бюджет	226373,18	226373,18	100,0	98349,15				
		республиканский бюджет РД	11914,38	11914,38	100,0	5176,27				
6	Строительство ВЛ -10 кв от ПС "НИИСХА" до с.Новокули переселенческого Новолакского района	Всего, в том числе:	656,21	656,21	100,0	620,38				
		федеральный бюджет	0,00	0,00		0,00				
		республиканский бюджет РД	656,21	656,21	100,0	620,38				
7	Проектные работы	Всего, в том числе:	58207,98	57551,77	98,90	56219,97				
		федеральный бюджет	0,00	0,00		0,00				
		республиканский бюджет РД	58207,98	57551,77	98,90	56219,97				
8	Содержание и эксплуатация объектов жилищно-коммунального хозяйства и дренажной системы переселенческих населенных пунктов Новолакского района	Всего, в том числе:	63899,00	63899,00	100,00	59553,30				
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00					
		республиканский бюджет РД	63899,00	63899,00	100,00	59553,30				
9	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	Всего, в том числе:	1655,23	1655,23	100,00	1655,23				
		федеральный бюджет	0,00	0,00						
		республиканский бюджет РД	1655,23	1655,23	100,00	1655,23				